


MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO																			
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"																			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																			
FECHA: NOVIEMBRE 2025																			
CAP	ACTIVIDADES	VR CAPITULO	MES 1	MES 2	MES 3				MES 4				MES 5				MES 6	MES 7	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1,00	PRELIMINARES	\$ 51.499.580,00	ETAPA PRECONTRACTUAL		\$ 12.874.895,00	\$ 12.874.895,00	\$ 12.874.895,00	\$ 12.874.895,00									ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE		
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 17.127.920,40				\$ 3.425.584,08	\$ 3.425.584,08	\$ 3.425.584,08	\$ 3.425.584,08	\$ 3.425.584,08									
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	\$ 62.951.125,86					\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98	\$ 8.993.017,98						
4,00	ESTRUCTURAS EN ACERO	\$ 204.294.948,00						\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57	\$ 29.184.992,57					
5,00	MALLA ARQUITECTONICA Y VARIOS	\$ 1.168.527.410,00							\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14	\$ 166.932.487,14				
6,00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	\$ 184.312.645,00				\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00	\$ 16.755.695,00			
	VRTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 1.688.713.629,26				\$ 12.874.895,00	\$ 33.056.174,08	\$ 42.049.192,06	\$ 71.234.184,63	\$ 225.291.776,77	\$ 225.291.776,77	\$ 221.866.192,69	\$ 221.866.192,69	\$ 221.866.192,69	\$ 212.873.174,71	\$ 183.688.182,14		\$ 16.755.695,00	
	A.I.U.	\$ 755.282.786,30				\$ 5.758.991,91	\$ 14.786.158,57	\$ 18.808.771,39	\$ 31.863.335,02	\$ 100.773.910,71	\$ 100.773.910,71	\$ 99.241.633,28	\$ 99.241.633,28	\$ 99.241.633,28	\$ 95.219.020,45	\$ 82.164.456,82		\$ 7.494.889,23	
	VR. TOTAL COSTOS DE OBRA	\$ 2.443.996.415,56				\$ 18.633.886,91	\$ 47.842.332,65	\$ 60.857.963,45	\$ 103.097.519,65	\$ 326.065.687,48	\$ 326.065.687,48	\$ 321.107.825,97	\$ 321.107.825,97	\$ 321.107.825,97	\$ 308.092.195,16	\$ 265.852.638,96		\$ 24.250.584,23	
	INTERVENTORIA	\$ 169.888.899,03				\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408	\$ 14.157.408		\$ 14.157.408	
	APOYO A LA SUPERVICION	\$ 49.600.000,00				\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333	\$ 4.133.333		\$ 4.133.333	
	PGIO	\$ 41.230.500,00				\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875	\$ 3.435.875		\$ 3.435.875	
	VALOR TOTAL	\$ 2.704.715.814,59				\$ 40.360.502,91	\$ 69.568.948,65	\$ 82.584.579,45	\$ 124.824.135,65	\$ 347.792.303,48	\$ 347.792.303,48	\$ 342.834.441,97	\$ 342.834.441,97	\$ 342.834.441,97	\$ 329.818.811,16	\$ 287.579.254,96		\$ 45.977.200,23	
	VALORES ACUMULADOS					\$ 40.360.503	\$ 109.929.452	\$ 192.514.031	\$ 317.338.167	\$ 665.130.470	\$ 1.012.922.773	\$ 1.355.757.215	\$ 1.698.591.657	\$ 2.041.426.099	\$ 2.371.244.910	\$ 2.658.824.165		\$ 2.704.801.365	
	PORCENTAJE ACUMULADO					1,49%	4,06%	7,12%	11,73%	24,59%	37,45%	50,13%	62,80%	75,48%	87,67%	98,30%		100,00%	
ELABORÓ:									REVISÓ Y APROBÓ:										
																			
JACOBO ARAGÓN AMAYA									ORLANDO MEJIA MARULANDA										
Profesional Universitario IV - Interventor Municipal									SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL										

Calle 12 # 11 -36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laaguajira.gov.co